

OPDRACHTBEVESTIGING



Project : 51 woningen en 31 appartementen Museumkwartier | Vlaardingen
Werknummer : 40149160

Bouwnummer : 4
Woningtype : 1a

Naam :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Land :
Telefoonnummer :
E-mailadres :

Datum : 13-03-2024

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW		
3	Badkamer en toiletruimte		
B3-007	Fonteincombinatie in toiletruimte begane grond In de toiletruimte op de begane grond wordt een fonteincombinatie aangebracht. Het betreft een Villeroy & Boch O'Novo fontein, wit 36x22cm met muurbuis met een HansGrohe Logis fonteinkraan chrom.	1	€ 0,00

Project	:	51 woningen en 31 appartementen Museumkwartier Vlaardingen
Werknummer	:	40149160
Bouwnummer	:	4
Woningtype	:	1a
Naam	:	
Adres	:	
Postcode en woonplaats	:	
Land	:	
Telefoonnummer	:	
E-mailadres	:	
Datum	:	13-03-2024

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES		
3	Verwarming		
C3-000	Vloerverwarming begane grond Ter plaatse van de begane grond wordt vloerverwarming aangebracht zodat de ruimte verwarmd kan worden. De basis te behalen temperatuur van circa 15°C wordt verhoogd naar 20°C. Er wordt een ruimtethermostaat aangebracht. Deze thermostaat communiceert met de thermostaat in de woonkamer. De ruimtethermostaat bepaalt niet of er verwarmd of gekoeld wordt, dit wordt bepaald door de thermostaat in de woonkamer. Met de ruimtethermostaat kan er vervolgens ongeveer 2 graden afgeweken worden van de gevraagde temperatuur (of koeling) via de thermostaat in de woonkamer. Deze opwaardering vindt plaats onder dezelfde condities zoals aangegeven in de SWK Garantie- en Waarborgregeling met betrekking tot de temperatuurgarantie in een woning. Let op: De temperatuur van 20 graden is gebaseerd op een vloerafwerking met een Rc-waarde van 0,09 m2K/W. NB In de toiletruimte en in pandige berging wordt geen vloerverwarming aangebracht.	1	€ 0,00
TOTAALBEDRAG			€ 0,00